









HENVISNING:



- Oversiktskart, tegning GH100-GH110
- Plan-/profiltetninger GH200-216
- Eksist. infrastruktur GH300-310
- Typiske grøftesnitt og tverrprofiler GH400-425
- Typeetegninger GH430-436
- Kumtegninger GH500-582
- Graveplaner V100-V101
- Massedisponeringsplaner ytre miljø X100-X101
- Faseplaner, tegning Y001-Y010
- Faseplan Fv160 tegning Y101-Y102

MERKNADER:

Som følge av utsatt oppstart av anlegget overlapper Fase 1 og Fase 2. Fase 1 har dagmøltbelagt frist og skal prioriteres. Arbeider ved Fase 2 tilpasses entreprenørens fremdrift og planlegging, og kan forskyves til senere faser.

TEGNFORKLARING:

- Riggplass 
- Fase 1: Estimert utført aug.24 - jan.25 
- Fase 2: Estimert utført des.25 - apr.25 
- Fase 3/4: Estimert utført apr.25 - sept.25 
- Fase 5: Estimert utført sep.25 - jun.26 
- Fase 6: Estimert utført mars.26 - okt.26 
- Fase 7: Estimert utført jul.26 - mars 27 
- Fase 8: Estimert ferdigstillelse mai 27 

00	Arbeidstegning	NOAKOS	NOJACL	20.08.2024
Rev	Endring	Uf	Kont	Dato
Oppdragsgiver	 BÆRUM KOMMUNE PROJEKTERINGEN 1304 SANDVÅGA		Utlent av	Kontrollert av
			NOAKOS	NOJACL
			Dato	Ansvartlig
			15.03.2023	NOJACL
Tittel Søråsen etp.4		Målestokk	1:2000	
Anleggsgjennomføring Oversiktskart		Format	A1	
Faseinndeling		Sweco oppdragsnr.	10224198	
		Sweco oppdragsleder	Andreas Køste	
		Tegningsstatus	Arbeidstegning	
Fagdisiplin	Tegningsnummer (bygg-et-fag-syst-type-lopenr)	Status	Rev.	
VA	Y002	C	00	