

Arbeider med vann og avløp i Tollef gravs vei

Våre arbeider i Tollef Gravs vei begynner å nærme seg slutfasen. Vi ser frem til å kunne ferdigstille arbeider under bakken, og kunne starte på overfalte arbeid slik at dere får tilbake nabolaget deres. Ønsker å benytte sjansen til takke for samarbeidet underveis i prosjektet, og alles tålmodighet.

Her kommer en ukentlig oversikt over resterende arbeider. Enkelte oppgaver kan endre tidspunkt, men vi etterstreber til enhver tid å følge planen.

Uke 36: 4-8

Sette kum 16611 (krysset mellom strekk 8 og 10)
Tilkoble vannstikk til 117
Sette ny kum utenfor nr. 65. (Strekk 4)
Montering av vannkryss og støping i kummer

Uke 37: 11-15

Montere ledninger til kum 16611
Tilkoble vannledninger i ny kum utenfor nr. 65
Grave nye vann og avløpsledninger til nr. 63 og 61
Montering av vannkryss og støping i kummer

Uke 38: 18-22

Tilkoble ny Vannkum 16611 inn mot en eksisterende ledning i utkant av anlegget.
Montering av vannkryss og støping i kummer
Tilkoble vannstikk til 101
Komplettere overflater over hele anlegget. Belegningsstein, hekker, gjerder osv.

Uke 39: 25-29

Tilbake fylling rundt ny vannkum 16611
Montering av vannkryss og støping i kummer
Komplettere overflater over hele anlegget. Belegningsstein, hekker, gjerder osv.
Starte med tilkobling av permanent vann i første del av anlegget.

Uke 40: 2-6

Komplettere overflater over hele anlegget. Belegningsstein, hekker, gjerder osv.
Godkjenning av vannledninger.

Uke 41: 9-13

Asfaltering
Omkobling av vann fra provisorisk til permanent vann.
Demontere provisorisk vannforsyning og rydde bort riggplass.
Overlevere anlegget 10.10.2023

Med vennlig hilsen,
Oskar og Tormod Wike AS v/ Jon Daniel Brekke
Dir. tlf: 405 18 249